

Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Строительство скейт-парка в городе Когалыме»

по состоянию на 01 июля 2022 г.

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

Наименования показателя	Всего	в том числе по источникам:		
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	22 601 000,00	11 601 000,00	10 000 000,00	1 000 000,00
объем финансирования (кассовый расход)		520 000,00		
отклонение				

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта

- Разработана проектно-сметная документация.

- Выполнены проектно-изыскательские работы.

- Разработана аукционная документация на выполнение работ по строительству объекта: «Скейт-парк в городе Когалыме».

- Проведён аукцион. Победителем аукциона признан ООО «ПолимерСтройСевер». (с ценовым предложением 21 936 889,17 руб. (Двадцать один миллион девятьсот тридцать шесть тысяч восемьсот восемьдесят девять рублей 17 копеек).

- На данный момент происходит заключение контракта между МКУ «УКС» и победителем аукциона на осуществление строительно-монтажных работ.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта

В связи с заключением договора на строительство объекта между МКУ «УКС» и победителем аукциона, участие граждан в реализации проекта не предусмотрено.