

ПАСПОРТ ПРОЕКТА

«Безопасный двор»

1. Ключевые участники команды проекта<sup>8</sup>

Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Руководитель проекта	Проскуряков Александр Александрович, начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»
Администратор проекта	Терсин Роман Олегович инженер 2 категории отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма»

2. Сроки<sup>9</sup> и расходы на реализацию проекта

Месяц, год начала	Месяц, год закрытия	Общая длительность	Расходы на реализацию, млн. руб. <sup>10</sup>
Апрель 2023 года	Декабрь 2023 года	9 месяцев	2,578

3. Цель и продукт проекта<sup>11</sup>

Цель проекта	Создание безопасных, комфортных и благоприятных условий проживания граждан, улучшение эстетического состояния дворовой территории по ул. Мира, д.19, д.21, д.31 в городе Когалыме
Продукт проекта	Наименование продукта: Дополнительные парковочные места по адресу: улица Мира, д.19, 21, 31 в городе Когалыме Требования к продукту: Соответствие требованиям инициативного проекта

<sup>8</sup>Полный состав команды проекта, а также перечень заинтересованных сторон проекта указаны в разделе 3 к паспорту проекта.

<sup>9</sup> Полная информация о сроках проекта указана в разделе 2 к паспорту проекта.

<sup>10</sup> Информация о расходах на реализацию проекта указана в разделе 4 к паспорту проекта.

<sup>11</sup> Информация об элементах продукта проекта указана в разделе 1 к паспорту проекта.

#### 4. Иная информация о проекте

<b>Включение проекта в портфель проектов</b>	-
<b>Взаимосвязь с другими проектами</b>	-
<b>Периодичность отчетности (подготовки статус-отчетов по проекту<sup>12</sup>)</b>	Ежемесячно
<b>Критерии успеха проекта</b>	1. Выполнены все требования, предъявляемые к продукту проекта в соответствии с паспортом проекта; 2. Срок завершения проекта до 28.12.2023.
<b>Дополнительные сведения</b>	-

Раздел 1 «Элементы продукта проекта»;

Раздел 2 «План контрольных точек проекта»;

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта»;

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта»;

Раздел 5 «Риски проекта».

<sup>12</sup>Применяется значение «ежемесячно», в случае если установлена иная периодичность подготовки отчетности, применяется значение, определенное в соответствии с Регламентом управления проектом.

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года  
(дата запуска проекта)

Раздел 1 «Элементы продукта проекта» к паспорту проекта

Элементы продукта проекта

Код элемента продукта	Наименование элемента продукта проекта	Требования к элементу продукта проекта/ Подтверждающий документ
П.1.	Дополнительные парковочные места в границах дворовой территории по ул. Мира, д.19, д.21, д.31	<b>Требования:</b> соответствие описанию заявки на региональном конкурсе инициативных проектов <b>Подтверждающий документ:</b> акт выполненных работ



Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года  
(дата запуска проекта)

Раздел 2 «План контрольных точек проекта» к паспорту проекта

**План контрольных точек проекта**

№ п/п	Наименование этапа, контрольной точки	Подтверждающий документ	Плановая дата достижения	Ответственный исполнитель	Код продукта/ элемента продукта проекта
1.	Утвержден паспорт проекта	Согласованный и утвержденный паспорт проекта	22.05.2023	Проскуряков А.А.	-
2.	Утвержден календарный план проекта	Согласованный и утвержденный календарный план	22.05.2023	Проскуряков А.А.	-
3.	Разработана аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест	23.06.2023	Проскуряков А.А.	П.1
4.	Закупка размещена в Единой информационной системе в сфере закупок	Извещение о проведении электронного аукциона в ЕИС	23.06.2023	Проскуряков А.А.	П.1
5.	Определена подрядная организация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест	Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона	05.07.2023	Сидорова А.В.	П.1
6.	Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение работ по устройству дополнительных парковочных мест	Контракт на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест, заключенный с победителем аукциона	17.07.2023	Проскуряков А.А.	П.1
7.	Выполнены работы по обустройству дополнительных парковочных мест	Акт приема-передачи	27.11.2023	Проскуряков А.А.	П.1
8.	Проведена общественная приемка выполненных работ	Акт общественной приемки выполненных работ	29.11.2023	Проскуряков А.А.	П.1
9.	Продукт проекта принят управляющим комитетом	Протокол управляющего комитета	29.11.2023	Проскуряков А.А.	-
10.	Проект закрыт	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма	28.12.2023	Проскуряков А.А.	-
11.	Архив проекта готов для хранения	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта	29.12.2023	Терсин Р.О.	-

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года  
(дата запуска проекта)

Раздел 3 «Команда проекта и заинтересованные стороны проекта» к паспорту проекта

**3. Команда проекта**

Проектная роль	Ф.И.О, должность	Процент загрузки	Примечание
<b>Управляющий комитет проекта</b>			
Куратор проекта	Морозов Александр Александрович, заместитель главы города Когалыма (Кадыров Ильшат Рашидович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	5	
Заказчик проекта	Кадыров Ильшат Рашидович, директор Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Буланый Владимир Григорьевич - заместитель директора Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	10	
Руководитель проекта	Проскуряков Александр Александрович, начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Ларионова Галина Владимировна, ведущий инженер отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	30	
Члены управляющего комитета	Рябинина Алла Александровна, начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма (замещающее лицо Пискорская Елена Александровна, заместитель начальник отдела финансово-экономического обеспечения и контроля Администрации города Когалыма)	2	



	Рыбачок Марина Геннадьевна, председатель комитета финансов Администрации города Когалыма (Скорикова Людмила Владимировна, заместитель председателя комитета финансов Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	2	
	Феоктистов Владимир Иванович, начальник управления инвестиционной деятельности и развития предпринимательства (Пилипцова Диана Викторовна, начальник отдела проектного управления и инвестиции Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	2	
<b>Другие участники команды проекта</b>			
Администратор проекта	Терсин Роман Олегович инженер 2 категории отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (Ларионова Галина Владимировна, ведущий инженер отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма» (замещающее лицо)	25	
Исполнитель (исполнители)	Сидорова Александра Викторовна, начальник отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (Лаишевцева Наталья Николаевна, специалист-эксперт отдела муниципального заказа Администрации города Когалыма (замещающее лицо)	5	

#### 4. Заинтересованные стороны проекта

<b>Орган, уполномоченный на осуществление общественной оценки проекта</b>	Общественная комиссия муниципального образования Ханты-Мансийского автономного округа – Югры городского округа город Когалым по обеспечению реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды»
<b>Экспертная группа</b>	-
<b>Другие заинтересованные стороны</b>	Собственники помещений многоквартирных домов по ул. Мира, д.19, д.21, д.31 в городе Когалыме Общественный совет по вопросам жилищно-коммунального хозяйства Администрации города Когалыма

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года  
(дата запуска проекта)

Раздел 4 «Расходы на реализацию проекта» к паспорту проекта

### Расходы на реализацию проекта

№ п/п	Вид источника финансирования <sup>13</sup>	Документ - основание финансирования <sup>14</sup>	Статус средств (утверждены/запла нированы к утверждению)	Потребность в финансировании, млн. руб.	
				Всего	в том числе по годам
					2023 год
1.	Бюджет города Когалыма	Решение Думы города Когалыма от 14.12.2022 №199-ГД «О бюджете города Когалыма на 2023 год и на плановый период 2024 и 2025 годов»	утверждены	0,260	0,260
2.	Бюджет ХМАО- Югры	Приказ Комитета финансов Администрации города Когалыма №49-о от 12.05.2023	утверждены	1,802	1,802
3.	Внебюджетные средства	Гарантийное письмо руководителя инициативной группы Ханафина М.З.	утверждены	0,516	0,516
ИТОГО:				2,578	2,578

<sup>13</sup> Указывается вид источника финансирования расходов проекта: федеральный бюджет, бюджеты субъектов, внебюджетные средства и иные средства, предусмотренные законодательством Российской Федерации.

<sup>14</sup> Указываются реквизиты (наименование, дата, номер) документа, который выступает или планируется в качестве основания финансирования, ссылка на соответствующие пункты в документе.

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года  
(дата запуска проекта)

Раздел 5 «Риски проекта» к паспорту проекта

**Риски проекта**

№ п/п	Наименование риска	Ответственный	Мероприятия по реагированию на риск
1.	Несвоевременные поставки материалов, по причине нарушения условий контрактов поставщиками (подрядчиками), что может привести к задержке сроков проекта	Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Проскуряков Александр Александрович	Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией
2.	Несвоевременное выполнение работ по устройству парковочных мест, по причине нарушения условий контракта с подрядчиком, что приведет к срыву сроков проекта	Начальник отдела городского хозяйства Муниципального казенного учреждения «Управление капитального строительства и жилищно-коммунального комплекса города Когалыма», Проскуряков Александр Александрович	Поэтапный контроль за исполнением работ подрядной организацией