

Шифр проекта 033-МПО от 24 апреля 2023 года
(дата запуска проекта)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН

«Безопасный двор»

Номер	Уровень контрольной точки	Наименование этапа проекта/работы/контрольной точки	Номер предшествующей работы/контрольной точки	Дата начала	Дата окончания	Ответственный исполнитель	Подтверждающий документ
1.	1	Утвержден паспорт проекта		22.05.2023	22.05.2023	Проскуряков А.А.	Согласованный и утвержденный паспорт проекта
2.	1	Утвержден календарный план		22.05.2023	22.05.2023	Проскуряков А.А.	Согласованный и утвержденный календарный план проекта
3.		Подготовка и разработка аукционной документации		20.05.2023	23.06.2023		
3.1.		Подготовка аукционной документации для определения подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест		20.05.2023	10.06.2023	Проскуряков А.А.	Аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест
3.2.		Согласование аукционной документации на выполнение работ		10.06.2023	23.06.2023	Сидорова А.В.	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по

		по обустройству дополнительных парковочных мест					обустройству дополнительных парковочных мест
3.3.		Разработана аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест	3.1, 3.2	23.06.2023	23.06.2023	Проскуряков А.А.	Согласованная отделом муниципального заказа аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест
4.		Организация и проведение аукциона (определение подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест) и заключение контракта с подрядной организацией		23.06.2023	17.07.2023		
4.1.	2	Закупка размещена в Единой информационной системе в сфере закупок (далее-ЕИС)		23.06.2023	23.06.2023	Проскуряков А.А.	Извещение о проведении электронного аукциона в ЕИС
4.2.	3	Определена подрядная организация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест	4.1.	05.07.2023	05.07.2023	Сидорова А.В.	Протокол единой комиссии по осуществлению закупок о подведении итогов электронного аукциона
4.3.	3	Заключен контракт с подрядной организацией на выполнение по обустройству дополнительных парковочных мест	4.2	17.07.2023	17.07.2023	Проскуряков А.А.	Контракт на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест, заключенный с победителем аукциона
5.		Выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест в установленные сроки		17.07.2023	27.11.2023		
5.1.		Осуществление контроля за выполнением подрядной организацией работ по обустройству		17.07.2023	27.11.2023	Проскуряков А.А.	Уведомление от подрядчика о завершении выполнения работ

		дополнительных парковочных мест в срок, установленный контрактом					
5.2.	2	Выполнены работы по обустройству дополнительных парковочных мест	4.3	29.09.2023	27.11.2023	Проскуряков А.А.	Акт приема-передачи
6.		Организация приемки продукта проекта		02.10.2023	29.11.2023		
6.1.		Организация и проведение общественной приемки продукта проекта		02.10.2023	30.10.2023	Проскуряков А.А.	Акт общественной приемки выполненных работ
6.2.	2	Проведена общественная приемка выполненных работ	5.2	30.10.2023	30.10.2023	Проскуряков А.А.	Акт общественной приемки выполненных работ
6.3.		Проведение заседания управляющего комитета проекта с целью принятия продукта проекта	6.2	30.10.2023	29.11.2023	Проскуряков А.А.	Протокол управляющего комитета проекта
6.4.	1	Продукт проекта принят управляющим комитетом		29.11.2023	29.11.2023	Проскуряков А.А.	Протокол управляющего комитета
7.		Закрытие проекта		30.11.2023	28.12.2023		
7.1.		Разработка итогового отчета	7.2	30.11.2023	04.12.2023	Терсин Р.О.	Итоговый отчет
7.2.		Рассмотрение итогового отчета на заседании Проектного комитета Администрации города Когалыма		05.12.2023	28.12.2023	Проскуряков А.А.	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
7.3.	1	Проект закрыт		28.12.2023	28.12.2023	Проскуряков А.А.	Протокол Проектного комитета Администрации города Когалыма
8.		Подготовка архива проекта		28.12.2023	29.12.2023		
8.1.		Организация окончательного сбора документов по проекту для хранения		28.12.2023	29.12.2023	Терсин Р.О.	Сформированный архив проекта

8.2.	3	Архив проекта готов для хранения		29.12.2023	29.12.2023	Терсин Р.О.	Лист проверки ведения архива проекта, подписанный руководителем проекта
------	---	----------------------------------	--	------------	------------	-------------	---