

Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Безопасный двор»

по состоянию на 01 октября 2023

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

млн. руб.

Наименования показателя	Всего	в том числе по источникам:		
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	2,578	0,260	1,802	0,516
объем финансирования (кассовый расход)	0	0	0	0
отклонение				

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта

По состоянию на 01 октября 2023:

- 1) ООО «Строительная компания «ЮВиС» выполнены в полном объеме работы по обустройству дополнительных парковочных мест выполнены, готовятся документы для закрытия контракта;
- 2) Подрядной организацией ООО «СК «Медведь» ведутся работы по демонтажу - монтажу плит, для выравнивания основания.;
- 3) Ведется работа по устройству тротуаров;
- 4) Подрядной организацией ООО "Аквастрой-Сервис" выполнены земляные работы, дожде приёмные решетки будут установлены после укладки асфальта;
- 5) *Выполнены работы по ремонту сетей наружного освещения, требуется настройка пятна освещения.*

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта
