

Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Югорский двор»

по состоянию на 01 октября 2022

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

Наименования показателя	Всего	в том числе по источникам:		
		средства местного бюджета	средства бюджета автономного округа	инициативные платежи (средства граждан)
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	1 056 000,00	194 300,00	738 100,00	123 600,00
объем финансирования (кассовый расход)	1 050 720,00	193 332,48	734 453,28	122 934,24
отклонение*	5 280,00	967,52	3 646,72	665,76

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта:

10.06.2022 проведен аукцион на выполнение работ по приобретению и установке малых архитектурных форм в рамках реализации проекта. Победителем признано ООО «ПО МКМС» (г.Екатеринбург).

21.06.2022 заключен муниципальный контракт с ООО «ПО МКМС» на сумму 1 050,72 тыс.руб. Работы выполнены, 25.08.2022 состоялась общественная приемка досуговой площадки

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта:

По состоянию на отчетную дату в бюджет города Когалыма поступили инициативные платежи жителей в полном объеме.

*отклонение (экономия) сложилось в результате проведенного электронного аукциона на выполнение необходимых работ