

Информация о ходе реализации инициативного проекта

«Безопасный двор»

по состоянию на 01 июля 2023

1. Информация о расходовании средств, предусмотренных на реализацию инициативного проекта:

руб.

Наименования показателя	Всего	<i>в том числе по источникам:</i>		
		<i>средства местного бюджета</i>	<i>средства бюджета автономного округа</i>	<i>инициативные платежи (средства граждан, ИП, ЮЛ)</i>
плановые назначения, предусмотренные на реализацию инициативного проекта	2,578	0,260	1,802	0,516
объем финансирования (кассовый расход)	0	0	0	0
отклонение				

2. Информация о ходе реализации инициативного проекта

По состоянию на 01 июля 2023:

- 1) утвержденный паспорт проекта направлен в адрес УИДиРП;
- 2) Утвержденный календарный план проекта направлен в адрес УИДиРП;
- 3) Разработана аукционная документация для определения подрядной организации на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест;
- 4) Разработана и согласована аукционная документация на выполнение работ по обустройству дополнительных парковочных мест. Закупка размещена в ЕИС от 23.06.2023.

3. Информация об имущественном и (или) трудовом участии граждан в реализации проекта
