

## Отчёт об итогах реализации инициативного проекта

1. *Наименование инициативного проекта: «Строительство скейт-парка в городе Когалыме»*
2. *Мероприятия по реализации проекта:*

№ п/п	Виды работ (услуг) приобретение товара	Планируемая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе) (руб.)	Фактическая стоимость работ, приобретения товара (включая стоимость на безвозмездной основе) (руб.)	Отклонение	Примечание
1.	Строительство скейт-парка (в т.ч. ПИР, подготовка площадки, освещение, поставка и монтаж оборудования)	22 635 900,00	22 635 817,84	82,16	
2.	Озеленение прилегающей территории (доставка и высадка деревьев)	26 643,00	26 643,00	Нет	на безвозмездной основе
	<b>Итого по инициативному проекту</b>	22 662 543,00	22 662 460,84	82,16	

### 3. *Полученный эффект от реализации проекта:*

Инициативный проект граждан «Строительство скейт-парка в городе Когалыме» направлен на создание качественно нового востребованного спортивного объекта, соответствующего современным требованиям и стандартам и реализован на базе муниципального автономного учреждения «Спортивная школа «Дворец спорта».

В результате реализации проекта:

- создан качественно новый спортивный объект - скейт – парк в городе Когалыме, соответствующий современным требованиям и стандартам;
- увеличено количество систематически занимающихся физической культурой и спортом;
- расширена возможность организации интересного досуга для жителей и гостей города;
- расширен спектр занятий экстремальными видами спорта.

Реализованный проект поможет развить у детей, подростков и молодежи физических кондиций таких как: силы, быстроты реакции, скорости, ловкости,


выносливости, развитие быстроты мышления, смелости, морально-волевых качеств и положительной психологической и эмоциональной устойчивости. Позволит привлечь еще больше жителей к здоровому образу жизни и занятиям физической культурой и спортом и выполнить социальный заказ молодежи и всех когалымчан по развитию спортивной инфраструктуры города. Будет способствовать поднятию имиджа города как перед другими муниципальными образованиями, так и в округе в целом, что в свою очередь даст возможность расширить границы межмуниципального общения и сделать город Когалым более привлекательным для туристов.

3. Число лиц, принявших участие в реализации проекта: 65 чел.
4. Фотоматериалы, свидетельствующие о реализации проекта – в электронном виде.

Начальник управления  
культуры  
и спорта Администрации  
города Когалыма

  
\_\_\_\_\_  
/Г.И. Жук/

Руководитель  
муниципального учреждения

  
\_\_\_\_\_  
/Д.А. Прохорин/

Лица, уполномоченные на  
осуществление  
общественного  
контроля за реализацией  
инициативного проекта

  
\_\_\_\_\_  
/Коновалов В.В./

  
\_\_\_\_\_  
/Кудаков Н.М./

  
\_\_\_\_\_  
/Синько В.В./

  
\_\_\_\_\_  
/Удальцов А.А./